

Übersicht zum Gesamtkosten-Status

Kostenübersicht		
A	Eingestellte Gesamtkosten Haushalt (vgl. HHST), brutto	2.766.000 €
B	Haushaltsbudget nach Fertigstellung 4. BA (Kohlschiet-West) *	2.697.000 €
C	abzgl. Baunebenkosten (Honorare, Gutachten etc.), brutto	- 450.000 €
D	Baubudget [B - C] brutto	2.247.000 €
E	Status Baubudget nach Auftragslage mit 10% Sicherheit, brutto	1.872.000 €
F	Reserve Baubudget [D - E] brutto	375.000 €



Finanzieller Spielraum für die
Umsetzung weiterer Maßnahmen

* gemäß aktualisierten Angaben der Stadt Ahrensburg vom 12.05.2009

MASSNAHMEN / OPTIONEN

The diagram shows a horizontal queue with 10 positions. The 4th position from the left is highlighted in green and contains the text "75.000 €". The other positions are labeled "Wahloption". There are four large green arrows: two pointing down from the top and two pointing up from the bottom, indicating a flow or selection process.