

Zeitplan Erneuerung Hamburger Straße / SBF

Stand: 28.05.2020

anlässlich E-Mail Hr. Dr. Steuer v. 25.05.2020

Szenario 1	Szenario 2	Szenario 3	Szenario 4	Szenario 5	Szenario 6
Beschluss im März 2020, Beginn Straßenbau nach Weihnachtsgeschäft	Beschluss vor den Sommerferien, HWW baut planmäßig ab September 2020	Beschluss im August/September 2020, HWW baut planmäßig ab September 2020	Straßenbau wird auf das nächste Haushaltsjahr geschoben	Leistungsarbeiten werden auf 2021 geschoben	Leistungsarbeiten HWW werden auf 2021 geschoben, Bau der Hamburger Straße wird aus Doppelhaushalt genommen
<p>Durch Covid-19-bedingte Sitzungsausfälle waren keine Beschlussfassungen möglich</p> <p>Ohnehin war der Beginn Straßenbau von vornherein erst für April 2021 geplant, da der vorangehende Leitungsbau planmäßig nicht früher abgeschlossen wird</p> <p>Bei idealem Projektablauf wird ab Beschlussfassung ca. ein Jahr Vorlauf benötigt:</p> <p>a) Erarbeitung + Prüfung Förderantrag ca. 6-7 Monate</p> <p>b) Freigabe LV/Pläne + Ausschreibung/Vergabe ca. 4 Monate</p> <p>c) Bauvorbereitung ca. ein Monat</p>	<p>Beginn Straßenbau verzögert sich zwangsläufig (benötigter Vorlauf s. Szenario 1) → Baubeginn im Sommer 2021 aus Sicht des dannmäßigen Baufortschritts vor Baustellenschließung ungünstig (Schlecht-Wetter-Perioden, Räumung Weihnachtsgeschäft)</p> <p>Um den Starttermin im September 2020 halten zu können, müsste HWW kurzfristig ausschreiben (spätestens Mitte Juni 2020)</p> <p>Gesamtfertigstellung ca. Winter 2022/23</p>	<p>Weitere kleinere Verzögerung ggü. Szenario 2</p> <p>Ein Baubeginn im Herbst/Winter 2021 wäre nicht mehr möglich und würde auf das Frühjahr 2022 verschoben werden</p> <p>Gesamtfertigstellung ca. Sommer/Herbst 2023</p>	<p>Grundsätzlich kann in 2021 ausgeschrieben werden, Baubeginn erst im Frühjahr 2022 möglich</p> <p>HWW baut idealerweise ab September 2020, ansonsten etwas verzögerter Beginn Straßenbau entspr. Szenario 5</p> <p>Beschlussfassung vor Ausschreibung und Förderantragstellung notwendig, d.h. bis Anfang 2021 (benötigter Vorlauf s. Szenario 1)</p> <p>Gesamtfertigstellung ca. Sommer/Herbst 2023</p>	<p>HWW könnte erst im September 2021 beginnen, da die Transportleitung aus Kapazitätsgründen in der ersten Jahreshälfte 2021 nicht außer Betrieb genommen werden kann</p> <p>Beginn Straßenbau verschiebt sich um ein Jahr auf April 2022</p> <p>Gesamtfertigstellung ca. Herbst 2023</p>	<p>Keine Ausschreibung möglich</p> <p>Beginn Straßenumbau ungewiss</p> <p>Beginn Leistungsarbeiten ungewiss</p> <p>Gesamtfertigstellung ungewiss</p>

Die gesamten Zeitpläne beziehen sich auf einen idealen Projektablauf ohne Verzögerungen bzw. Rückfragen im Zuge der Förderprüfung.