

*Anlage zu TDP 6.1)*

Stadt Ahrensburg  
- FD III -  
z.Hd. Frau Janke  
Rathausplatz

22926 Ahrensburg

Datum: 29.05.07  
Mein Zeichen: R

**Stormarnplatz 2**  
- Umbau zum Kunstrasenplatz -

### **Vorläufiger Bauzeitenplan**

Sehr geehrte Frau Janke,

wie gewünscht erhalten Sie einen vorläufigen Bauzeitenplan für die vorgesehenen Sportplatzbauarbeiten:

- Bis Ende 22. KW = 1.6.2007  
Vorlage der Vorplanung zur Besprechung mit den Vereinen  
Vorlage des Bauzeitenplanes  
Angebote einholen von Grundbaulaboren
- Bis Ende 24. KW = 15.6.2007  
Vorlage des Genehmigungsplanes  
Klärung der Deponieklassen  
Klärung der Anschlußmodalitäten für die Flutlichtanlage
- Bis Ende 26. KW = 29.6.2007  
Vorlage des Ausführungsplanes  
Vorlage des Leistungsverzeichnisses und der Kostenberechnung
- 13.7. bis 17.7.2007  
Ansetzen des Submissionstermines
- 20.7.2007  
Vorlage des Vergabevorschlages
- 6.8.2007  
Auftragserteilung
- 33. KW = 13.-17.8.2007  
Beginn der Sportplatzbauarbeiten
- Ende 44. KW = 30.10.2007  
Fertigstellung der Sportplatzbauarbeiten

Datum: 29.05.07 Seite: 2

Die Termine sind vorbehaltlich unabwägbarer Änderungen angesetzt. So kann es nach der Submission zu einem Widerspruchsverfahren kommen, wodurch sich die Auftragserteilung erheblich nach hinten verschieben kann.

Mit freundlichem Gruß  
Dipl.-Ing. J. D. Rabe

