

BKSA 02.12.2021

Sachstandsbericht DigitalPakt

Personal Schul-IT:

Die Schult-IT wurde mit zwei neuen Mitarbeitern besetzt. Zum 15.11.2021 und zum 01.12.2021. Es werden in den kommenden Wochen Kennlerntermine mit den Schulleitungen der Ahrensburger Schulen vereinbart.

DigitalPakt:

Aktuelle Lage:

SLG: Die Anbindung vom Neubau zum Altbau und die Neuverdrahtung im Altbau wurde erfolgreich abgeschlossen und abgerechnet. Das Projekt wurde von Dataport durchgeführt.

Das Schulzentrum befindet sich seit den Sommerferien 2021 im Umbau. Mit den Umbaumaßnahmen wurde Dataport beauftragt. Es wird ein neues pädagogisches Netzwerk aufgebaut, welches im Januar fertiggestellt werden soll.

Die Stormarnschule wird seit den Herbstferien umgebaut. Die Arbeiten werden überwiegend am Nachmittag durchgeführt, um den Tagesablauf nicht zu stören. Das Projekt wird von Dataport betreut. Aktuell gehen wir von einer Fertigstellung im Frühjahr 2022 aus. Die Lieferzeiten für die Hardwarekomponente verlängern sich aufgrund der aktuellen pandemischen Lage.

Im kommenden Frühjahr werden somit alle weiterführenden Schulen fertiggestellt sein.

Die Grundschulen **Am Schloß und Reesenbüttel:** Finale Begehungen finden am 08. und 09.12.2021 mit Dataport statt. Die Verwaltung rechnet mit Beginn der Umbaumaßnahmen in den Osterferien 2022. Die Projekte sollen in 2022 abgeschlossen werden.

Die Grundschulen **Am Hagen** und **Am Aalfang** werden im Zuge der Erweiterungsbaumaßnahmen umgestaltet und aufgerüstet.

Insgesamt verfügen die Ahrensburger Schulen über ca. 1590 Endgeräte (450 wurden über Fördermittel beschafft).