

Status ausgewählter Investitionsprojekte per 30.06.2019

							Status per 30.06. 2019					
							Projektstand mit X beschreiben			Fertigstellung		
Produkt	Konto	Projekt	Ausschuss	Projekt	aus HH-Jahr	Ansatz/ Ermächtigung in TEUR	Planung	Ausschreibung	Realisierung	MM	JJJJ	Bemerkungen
11115	0700000	613	HA	Beschaffung Kleinbus	2018	40				06	2019	Beschaffung erfolgt
11115	0891000		HA	Mobiliar	2018	43				05	2019	Beschaffung erfolgt
11145	0900060		FinA	Ankauf Ausgleichsflächen	2018	80	X		X			einzelne Maßnahmen werden lfd. ausgeführt
11145	0900060		FinA	Ankauf Grundstücke	2019	1.030	X		X			einzelne Maßnahmen werden lfd. ausgeführt
11155	1211001		FinA	Sanierung Rathaus	2017	100		X		12	2021	
11155	1211001		FinA	Sanierung Rathaus	2019	870		X		12	2021	
11155	1990015	800	FinA	Sanierung Rathaus	2017	300		X		12	2021	
11155	0900000	135	FinA	Neubau Rathaus	2019	160	X					
12600	0700000		HA	Atenschutztechnik	2018	70	X					
12600	0900002	603	HA	Feuerwehr GW L2	2018	270	X					
12600	0900002	606	HA	Feuerwehr MTF	2018	68				05	2019	Maßnahme abgeschlossen
12600	0900002	607	HA	Feuerwehr GW Nachschub	2018	95	X					
12600	0700000		HA	Atenschutztechnik	2019	85	X					
12600	0800000		HA	Bürotrakt THW	2019	40	X					
12600	0900000	118	HA	Umbau ehem. THW-Gebäude	2019	200	X					
12600	0900000	131	HA	Planung Umbau Rettungszentrum	2019	30						Keine Personalrecourcen beim FD IV.4
12600	0900000	126	HA	Planung Gerätehaus Süd	2019	100						Keine Personalrecourcen beim FD IV.4
12600	0900002	614	HA	Ersatz HLF	2019	380	X					
21100	0800000		BKSA	GS Schloss IT	2019	29			X	07	2019	
21105	0900000	102	BKSA	GS Reesenbüttel Erweiterungsbau	2017	201			X	12	2019	
21105	0900000	102	BKSA	GS Reesenbüttel Erweiterungsbau	2019	110	X			07	2020	
21105	0700000		BKSA	GS Reesebüttel Whiteboards	2018	45	X			11	2019	
21105	0900001	410	BKSA	GS Reesebüttel Schulhof Trockenlegung	2018	133			X	06	2019	
21105	0900001	410	BKSA	GS Reesebüttel Schulhof Trockenlegung	2019	140			X	06	2019	
21105	0900002		BKSA	GS Reesebüttel Schulhof Erneuerung	2018	526			X	06	2019	
21105	0800000		BKSA	GS Reesenbüttel IT	2019	33			X	07	2019	
21105	0900000		BKSA	Lehrerzimmer	2019	20			X	10	2019	
21110	0900000	128	BKSA	GS Hagen Planung Erweiterungsbau	2019	50			X	12	2019	Die Planungskosten i. H.v. 50.000 € sind für die die Aufstellung eines Ausbaukonzeptes.
21110	0800000		BKSA	GS Hagen IT	2019	21			X	07	2020	
21115	0900000	134	BKSA	GS Aalfang Cafeteria	2018	99			X	07	2020	Baubeginn 07/2019
21115	0900000	134	BKSA	GS Aalfang Cafeteria	2019	1.200			X	07	2019	
21115	0800000		BKSA	GS Aalfang IT	2019	23			X	07	2019	
21115	0900000	129	BKSA	GS Aalfang Planung Erweiterungsbau	2019	100			X	12	2019	
21700	0900000		BKSA	EKG Sanierung	2017	159						nicht umgesetzt - Maßnahmen von ZGW
21700	0900000		BKSA	EKG Sanierung	2018	204						nicht umgesetzt - Maßnahmen von ZGW
21700	0800000		BKSA	EKG Kletterwand etc.	2018	25			X	08	2019	
21700	0900000	137	BKSA	EKG WC-Anlagen	2019	360			X	08	2019	
21705	0800000		BKSA	WLAN Stormarnschule	2017	46	X			11	2019	
21705	0900000		BKSA	Sanierung Stormarnschule	2017	186						nicht umgesetzt
21705	0900000		BKSA	Sanierung Stormarnschule	2019	200			X	08	2019	
21705	0900000	105	BKSA	Stormarnschule Chemietrakt	2017	552			X	09	2019	

Produkt	Konto	Projekt	Ausschuss	Projekt	aus HH-Jahr	Ansatz/ Ermächtigung in TEUR	Planung	Ausschreibung	Realisierung	MM	JJJ	Bemerkungen
21705	0900000	105	BKSA	Stormarnschule Chemietrakt	2018	75			X	09	2019	
21705	0900002	401	BKSA	Stormarnschule Sportanlagen	2018	40						noch nicht umgesetzt - Personalengpass ZGW
21820	0800000		BKSA	Heimgarten Basketballanlage etc.	2018	44						noch nicht umgesetzt - Personalengpass ZGW
21825	0900000		BKSA	SLG Erweiterung	2018	78			X	12	2020	
21825	0900000		BKSA	SLG Erweiterung	2019	2.245			X	12	2020	Baubeginn 04/2019
21825	0900002		BKSA	Schülernetzwerk	2019	80	X			12	2019	
26105	0791000		BKSA	Alfred Rust Saal Beleuchtung	2019	24	X			12	2019	zuständiger Mitarbeit war mehrere Wochen krank.
27200	0900000	138	BKSA	Umgestaltung Bücherei	2019	83						noch nicht begonnen/umgesetzt
27200	0900002		BKSA	Bücherei Beleuchtung	2019	200			X	12	2019	
31510	0343000		SoA	PRH Fahrradabstellplätze	2019	15						noch nicht umgesetzt - Personalengpass ZGW
31510	0700000		SoA	PRH Fettabscheider	2019	20	X			12	2019	
31540	0900000		SoA	Flüchtlingsunterkünfte Kornkamp	2017	100						Maßnahme abgeschlossen
36200	1210001		SoA	Sanierung Villa Kunterbunt	2019	60	X			12	2021	Konkrete Antragstellung soll in 2020 über Städtebauförderung erfolgen (Mittel werden benötigt für die Planung u. Antragstellung)
36505	0900002		SoA	Kita Schäferweg Spiellandschaft	2018	30			X	08	2019	
36515	0900000		SoA	Kitas Helogolandring / Aalfang	2018	50			X	09	2019	keine Kapazitäten bei ZGW, Träger stellt selbst fertig
36515	0900000	121	SoA	Kita Heimgarten	2018	1.691				07	2019	Betriebsbeginn mit Kindern, Endabrechnungen folgen noch
36515	0900000	121	SoA	Kita Heimgarten	2019	300				07	2019	Betriebsbeginn mit Kindern, Endabrechnungen folgen noch
36515	1991020	121	SoA	Kita Heimgarten Mobiliar	2018	120			X	12	2019	Zuschüsse fließen noch
36515	1991020	121	SoA	Kita Heimgarten Mobiliar	2019	110			X	12	2019	Zuschüsse für Pfarrgarten und Reesenbüttel werden noch ausgezahlt.
36515	0322000		SoA	Kita-Akustikdecken	2019	50						keine Kapazitäten bei ZGW. Gelder müssen 2020 neu beantragt werden. Für den 3. Nachtrag gehen die Gelder zurück
36515	0900000	133	SoA	Krippe Reesenbüttel	2019	100	X		X	12	2019	erste Maßnahmen werden in der Sommerschließzeit umgesetzt
36515	0900002		SoA	Küche Gartenholz	2019	90			X	12	2019	beginnt jetzt in der Schließzeit
36610	0900000	104	SoA	Blockhaus Musikpavillon	2017	27	X	(X)		12	2020	bisher keine Kapazitäten bei ZGW. Ausschreibung fertig, aber erfolgt erst im Herbst 2019. Firmen stehen erst 2020 zur Verfügung.
36610	0900000	104	SoA	Blockhaus Musikpavillon	2018	250	X	(X)		12	2020	bisher keine Kapazitäten bei ZGW. Ausschreibung fertig, aber erfolgt erst im Herbst 2019. Firmen stehen erst 2020 zur Verfügung.
36615	1211001		SoA	Sanierung BBH	2019	460	X			12	2022	konkrete Antragstellung der Landes-/Bundesmittel erfolgt bis Ende 2019. Mittel werden für die Planung und Antragstellung benötigt.
42400	0900002	127	BKSA	Umkleiden Stormarnplatz	2018	796			X	12	2020	

Produkt	Konto	Projekt	Ausschuss	Projekt	aus HH-Jahr	Ansatz/ Ermächtigung in TEUR	Planung	Ausschreibung	Realisierung	MM	JJJ	Bemerkungen
42400	0900002	127	BKSA	Umkleiden Stormarnplatz	2019	450			X	12	2020	
42400	0900002	408	BKSA	Sanierung Sportanlage Reesenb.	2018	42			X	08	2020	
42400	0900002	408	BKSA	Sportanlage Reesenbüttel	2019	840			X	08	2020	
42400	0900002	409	BKSA	Sanierung Sportanlage Hagen	2018	60			X	06	2019	
42420	0900000	136	HA	Planung Badlantic	2019	200						noch nicht begonnen/umgesetzt
53810	0900000		UA	Bedürfnisanstalt	2018	150	X				2020	angesichts der in den Ausschüssen berichteten Personalprobleme bei IV.4 ZGW
54100	0900031		BPA	Radverkehrskonzept	2017	153						Maßnahmen fortlaufend
54100	0900031		BPA	Radverkehrskonzept	2018	204						Maßnahmen fortlaufend
54100	0900031		BPA	Radverkehrskonzept / Katzenbuckel	2019	125	x	x		9	2020	Erarbeitung Ausschreibung, Bau 2020
54100	0900001	202	BPA	Planung Bogenstraße	2018	37	x			12	2020	Erarbeitung Ausführungsplan, Planung zugestimmt s. Vorlage 2019/063
54100	0900001	206	BPA	Planung Bredenbekweg	2018	41	x			12	2020	Planung wurde zugestimmt, s. Vorlage 2018/0179
54100	0900001	228	BPA	Beleuchtung Reesenb. Redder	2018	178	x			12	2020	in Planung, noch keine Einigung mit Ammersbek
54100	0900001	230	BPA	Entlastungsstraße Strusbek	2017	340			x	11	2019	Schlussrechnung steht noch aus
54100	0900001	230	BPA	Entlastungsstraße Strusbek	2018	74			x	11	2019	Schlussrechnung steht noch aus
54100	0900001	234	BPA	Wilhelmstraße	2018	30			x	7	2020	Projekt fertig
54100	0900002	801	BPA	Verkehrsrechner	2018	120	x			3	2020	Planung beauftragt
54100	0900002	801	BPA	Verkehrsrechner	2019	300	x			3	2020	Planung beauftragt
54100	0900001	238	BPA	Planung Hagenau	2019	55				12	2021	Planung beauftragt
54100	0900001	239	BPA	Planung Waldemar- Bonsels-Weg	2019	100	x			12	2022	Planung beauftragt
54100	1211000		BPA	Planung Hamburger Straße	2019	98	x			12	2022	Planung beauftragt
54200	0900001	231	BPA	Kreisverkehr Beimoorweg	2018	457			x	11	2019	Projekt fertig
54200	0453000	236	BPA	LSA Kurt-Fischer-Straße	2019	150	x			5	2020	Planung beauftragt
54300	0900031	222	BPA	Geh-und Radwege Manh. Allee	2017	218		x		5	2020	Maßnahme wird derzeit ausgeführt
54300	0900031	222	BPA	Geh-und Radwege Manh. Allee	2018	1.140		x		5	2020	Maßnahme wird derzeit ausgeführt
54300	0453000		BPA	LSA Bahntrasse	2018	133			x	10	2019	Schlussrechnung abgerechnet, Projekt fertig
54300	0900001	218	BPA	Planung AOK-Knoten	2019	150	x			12	2024	Teilplanung beauftragt
54300	0900001	219	BPA	Planung Trog	2019	100				12	2025	
54300	0900001	242	BPA	Planung Bünningstedter Straße	2019	75	x			12	2021	Planung beauftragt
54300	0900001	246	BPA	LSA Manh. / Aalfang	2019	120		x		12	2019	Ausschreibung läuft
54300	0900001	248	BPA	LSA Beimoor-knoten	2019	65	x			12	2021	Planung beauftragt
54300	0900001	249	BPA	LSA Manh./Woldenhorn	2019	65	x				2024	Planung beauftragt
54600	0900002	804	BPA	Radabstellanlage Ladestraße	2017	91	x	x		5	2020	Ausschreibung wird vorbereitet
54600	0900002	804	BPA	Radabstellanlage Ladestraße	2019	465	x	x		5	2020	Ausschreibung wird vorbereitet
54600	0900001	120	BPA	TG Stormarnplatz	2018	780						noch nicht begonnen/umgesetzt
54605	0450000		BPA	Parkscheinautomaten	2019	80	X			11	2019	Die Ausschreibung und die Beschaffung soll sowohl 2019 als auch 2020 umfassen.
55100	0210000		UA	Ausgleichsmaßnahmen	2017	168	X			03	2020	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 88
55100	0210000		UA	Ausgleichsflächen	2018	117	X			03	2020	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 88
55100	0900002	501	UA	Moorwanderwegbrücke	2017	99			X	10	2019	Nur die touristische Maßnahme fehlt noch
55100	0900002	501	UA	Moorwanderwegbrücke	2019	205			X	10	2019	Nur die touristische Maßnahme fehlt noch
55100	0900002		UA	Brücke Am neuen Teich	2018	40	X			4	2020	Herbst 2019 Gründung, April 2020 Fertigstellung

Produkt	Konto	Projekt	Ausschuss	Projekt	aus HH-Jahr	Ansatz/ Ermächtigung in TEUR	Planung	Ausschreibung	Realisierung	MM	JJJ	Bemerkungen
55100	0900002	502	UA	Brücke Eilshorst	2018	29			X	12	2019	Projekt fertig, Schlussrechnung abgerechnet, Grundstücksverträge u.Brückenbuch n.n.fertig
55100	0900002	806	UA	Radabstellanlage Lindenhof	2018	50				06	2019	ELT Beleuchtung n.n. fertig
55105	0800000		UA	Kinderspielplätze	2018	17	X			11	2019	Anschaffung Neugeräte erforderlich
55105	0900002		UA	Kinderspielplätze	2019	80	X			03	2020	Beginn verzögert wg. Unklarheiten BV Blockhaus
55105	0900002	406	UA	alte Skateanlage	2019	30	X			12	2019	1 Ersatzgerät u. Reparaturmaßnahmen
61200	1011000		FinA	EK-Erhöhung Stadtwerke	2019	2.500				04	2019	abgeschlossen