

Bahnhaltepunkt Gartenholz				
Projekt der Stadt Ahrensburg				
1. Liste der ausgegebenen Beträge				
Jahr	2007	2008	2009	2010
Grunderwerbskosten	56.406,66 €	1.400.442,93 €	- €	
	Liste 1	Liste 2		
Planungskosten	54.246,34 €	321.874,19 €	151.131,73 €	
	Liste 3	Liste 4	Liste 5	
Baukosten	- €	383.513,16 €	1.328.651,57 €	
		Liste 6	Liste 7	
abzüglich 2009 noch zu erstattender Fördereinnahmen des SEA			-	45.000,00 €
2. Liste mit noch offenen Aufträgen				
Liste 8/ 9, Stand: 16.09.2009				1.087.089,59 €
3. Liste mit den nicht beauftragten Restarbeiten				
Jahr	insgesamt		2009	2010
Geländer, Blätterdächer, Fahrradabstellanlagen	510.000,00 €	bereits ausgeschrieben	20.000,00 €	490.000,00 €
Pflanzen und Bäume	80.000,00 €		- €	80.000,00 €
Beleuchtung	100.000,00 €		100.000,00 €	- €
Summe	690.000,00 €		120.000,00 €	570.000,00 €
Jahr	2007	2008	2009	2010
Mittelbedarf insgesamt				
- bereits verausgabt	110.653,00 €	2.105.830,28 €	1.434.783,30 €	
- bereits beauftragt			1.055.089,59 €	32.000,00 €
- noch zu beauftragen			120.000,00 €	570.000,00 €
Summe	110.653,00 €	2.105.830,28 €	2.609.872,89 €	602.000,00 €
Mittel im Haushalt 2009 unter				
HHSI/PSK 54705.0900001			2.600.000,00 €	
HHSI/PSK 54705.VE				350.000,00 €
Differenz			- 9.872,89 €	- 252.000,00 €
einschließlich eines Puffers für Mehrkosten, etwa für Planungsaufwendungen, und eines Spielraumes in 2009 werden im Nachtrag beantragt			50.000,00 €	230.000,00 €
			kassenwirksam	als VE
			statt 100 T€	
Die Mehrkosten von nunmehr rechnerisch werden mit bis zu 75 % gefördert und dürften zu einer Erhöhung des Ansatzes bei dem Einnahme-PSK 54705.2320000 führen.				- 261.872,89 €