

FD IV.3.2

Ahrensburg, 16.05.2011

An
IV.1.1

Radverkehrskonzept 2010

— **Stellungnahme zu Punkt 10.11 aus dem BPA-Protokoll Nr. BPA/07/2011 vom 04.05.2011**

Im BPA-Protokoll Nr. 03/2011, Top 11.3, vom 16.02.2011 wurde dem BPA der Zeitplan von der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes 2010 (Radverkehrsführung Manhagener Allee, Abstellmöglichkeiten S-Bahnhof Ahrensburg, Abstellmöglichkeiten U-Bahnstation Ost und Haltepunkt Gartenholz) dargestellt.

U-Bahnstation Ost: Da sich die Baumaßnahme auf dem Gelände der Hochbahn befindet, musste die rechtliche Grundlage mit der Hochbahn geregelt werden. Ende September 2010 war der Mietvertrag des Teilgrundstückes zur Herstellung der neuen Abstellanlage unterschrieben.

Ladestraße, Haltepunkt Gartenholz und S-Bahnhof Ahrensburg: Zu diesem Zeitpunkt war die Marktlage so, dass die Herstellung und Lieferung der Fahrradboxen sehr lang war. Nach Aussage des Herstellers konnten die Boxen erst im Dezember 2010 geliefert werden. Aufgrund der Wetterlage konnten die Boxen erst nach der Frostperiode gestellt werden (einschl. dem Herrichten der Fläche).

Manhagener Allee/Allfang: Auf der Grundlage des Zeitplanes zum Protokoll Nr. 03/2011, Top 11.3, vom 16.02.2011 wurde mit der Maßnahme im Oktober 2010 begonnen.

Janik