Ablauf- und Terminplan

Projekttitel	Neubau Schwimmbad Badlantic (Übersicht)
Projektstart	02.01.2018
Projektende	05.01.2024
Projektstand	09.10.2018
Projekt-fortschritt (in %)	1%

HIER BITTE KEINE EINGABEN ÄNDERN!

	Teilaufgabe / Arbeitspaket	Termine/ Zeitaufwand			Personaleinsatzplan		Fortschritt	Status
		Beginn	Aufwand	Ende	Verantwortung	Mitarbeit	in %	
		Datum	in AT	Datum				
1.	**Entscheidung über Bauherrschaft**	**03.09.2018**	**150**	**29.03.2019**	**Stadt / SWA**		**0%**	**Nicht begonnen**
1.1	Klärung, wer Bauherr des Schwimmbades werden soll (Prüfung steuerlicher	03.09.2018	115	08.02.2019	Stadt / SWA	Herr Grützmacher	0%	Nicht begonnen
1.2	Fördermittel (Prüfung und Beantragung)	03.09.2018	115	08.02.2019	Stadt / SWA	Herr Grützmacher	0%	Nicht begonnen
1.3	Vorbereitung Beschluss über Bauherrschaft	11.02.2019	20	08.03.2019	Stadt / SWA	Herr Grützmacher	0%	Nicht begonnen
1.4	Entscheidung Bauherrschaft	11.03.2019	10	22.03.2019	Hauptauschuss		0%	Nicht begonnen
1.5	Entscheidung Bauherrschaft	25.03.2019	5	29.03.2019	Stadtverordnetenversammlung		0%	Nicht begonnen
2.	**Bauleitplanung**	**02.04.2018**	**539**	**24.04.2020**			**11%**	In Bearbeitung
2.1	Beschluss zur Aufstellung der Bauleitplanung durch die Stadt (Aufstellungsbeschluss)	09.05.2018	14	28.05.2018	BPA / UA / StV	Herr Sarach	100%	Abgeschlossen
2.2	Bekanntmachung des Beschlusses (Tageszeitung, Amtsblatt)	26.11.2018	10	07.12.2018	Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
2.3	Ausarbeitung eines Bebauungsplanentwurfs	02.04.2018	170	23.11.2018	Bauamt/ externes Planungsbüro	Herr Kania	52%	In Bearbeitung
2.4	Frühzeitigen Bürgerbeteiligung § 3 Abs.1 BauGB	26.11.2018	15	14.12.2018	Architekt/ Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
2.5	Einholen von Stellungnahmen von Behörden und vom Planungsträger	17.12.2018	50	22.02.2019	Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
2.6	Prüfung der Stellungnahmen	25.02.2019	140	06.09.2019	Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
2.7	Vorbereitung Auslegungsbeschluss	09.09.2019	20	04.10.2019	Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
2.8	Auslegungsbeschluss	07.10.2019	20	31.10.2019	BPA / UA		0%	Nicht begonnen
2.9	Öffentliche Bekanntmachung des Auslegungsbeschlusses in ortsüblicher Weise	03.11.2019	15	22.11.2019	Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
2.10	Öffentliche Auslegung Planungsunterlagen inklusive Erläuterungsbericht	25.11.2019	20	20.12.2019	Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
2.11	Prüfung der Anregungen	23.12.2019	20	17.01.2020	Hauptausschuss		0%	Nicht begonnen
2.12	Mitteilen des Ergebnisses/ Erneute öffentliche Auslegung	20.01.2020	20	14.02.2020	Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
2.13	Satzungsbeschluss über Bebauungsplan	17.02.2020	30	27.03.2020	BPA / UA / StV		0%	Nicht begonnen
2.14	Stand § 33 BauBG	30.03.2020	20	24.04.2020	Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
3.	**Städtebaulicher Wettbewerb/ Architektenwettbewerb**	**28.05.2018**	**299**	**19.07.2019**	**Architekt/ Bauamt**	**Herr Kania**	**0%**	**Nicht begonnen**
3.1	Beauftragung externes Büro mit Vergabe Architektenleistung	28.05.2018	150	21.12.2018	Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
3.2	Vorbereitung Auslobung durch externes Büro	24.12.2018	40	15.02.2019	Externes Büro/ Bauamt		0%	Nicht begonnen
3.3	Beschluss der Auslobung	18.02.2019	30	29.03.2019	HA/ BPA / UA / StV	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
3.4	Durchführung Architektenwettbewerb	01.04.2019	80	19.07.2019	Externes Büro/ Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
4.	**Projektcontrolling**	**29.03.2019**	**460**	**01.01.2021**	**Bauherr/ externes Büro**	**Bauherr**	**0%**	**Nicht begonnen**
4.1	Vorbereitung Vergabe Projektcontrolling	29.03.2019	30	09.05.2019	Bauherr/ externes Büro	Bauherr	0%	Nicht begonnen
4.2	Ausschreibung	12.05.2019	40	05.07.2019	Bauherr/ externes Büro	Bauherr	0%	Nicht begonnen
4.3	Auswertung und Auswahl	08.07.2019	40	30.08.2019	Bauherr/ externes Büro	Bauherr	0%	Nicht begonnen
4.4	Vergabe	02.09.2019	20	27.09.2019	Bauherr/ externes Büro	Bauherr	0%	Nicht begonnen
4.5	Beauftragung Projektcontroller	30.09.2019	10	11.10.2019	Bauherr/ externes Büro	Bauherr	0%	Nicht begonnen
4.6	Installation Bauauschuss	14.10.2019	10	25.10.2019	Projektcontrolling	Bauherr	0%	Nicht begonnen
4.7	Überwachung Kostenplanung Architekten	28.10.2019	310	01.01.2021	Projektcontrolling	Bauherr	0%	Nicht begonnen
4.8	Überwachung Ausführungsplanung	28.10.2019	310	01.01.2021	Projektcontrolling	Bauherr	0%	Nicht begonnen
5.	**Bauplanung**	**14.10.2019**	**354**	**19.02.2021**	**Architekt/ Bauamt**	Bauherr	**0%**	**Nicht begonnen**
5.1	Vergabe Architekten	14.10.2019	45	13.12.2019	fachspezifischer Ausschuss	Bauherr	0%	Nicht begonnen
5.2	Entwurfsplanung	16.12.2019	60	06.03.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
5.3	Ausführungsplanung	09.03.2020	150	02.10.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
5.4	- Aufstellung eines detaillierten Zeit- und Maßnahmenplans	09.03.2020	150	02.10.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
5.5	- Bauzeichungen 1:50	09.03.2020	150	02.10.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
5.6	- Optimierung Baubeschreibung	09.03.2020	150	02.10.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
5.7	Detailzeichnungen 1:1	09.03.2020	150	02.10.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
5.8	Vergabeplanung	05.10.2020	150	27.11.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
5.9	Ausschreibung	30.11.2020	40	22.01.2021	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
5.10	Vergabe	25.01.2021	40	19.02.2021	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
6.	**Genehmigungsplanung**	**09.03.2020**	**125**	**28.08.2020**	**Architekt**	Bauherr	**0%**	**Nicht begonnen**
6.1	Vorbereitung Bauantrag	09.03.2020	45	08.05.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
6.2	Einreichung Bauantrag	11.05.2020	20	05.06.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
6.3	Genehmigung Bauantrag	08.06.2020	60	28.08.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.	**Bauausführung (Überwachung Arbeiten)**	**19.02.2021**	**515**	**10.02.2023**	**Architekt**	**Bauherr**	**0%**	**Nicht begonnen**
7.1	Baubeginn	19.02.2021	40	15.04.2021	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.2	Erdarbeiten	18.04.2021	50	25.06.2021	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.3	Rohbauarbeiten	28.06.2021	140	07.01.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.4	Holzbauarbeiten	10.01.2022	30	18.02.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.5	Klempner	21.02.2022	25	25.03.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.6	Dachdeckungsarbeiten	21.02.2022	25	25.03.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.7	Fenster	28.03.2022	15	15.04.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.8	Sanitär (Grobinstallation) / Lüftung	18.04.2022	40	10.06.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.9	Elektro (Grobinstallation)	18.04.2022	40	10.06.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.10	Heizung (Grobinstallation)	18.04.2022	30	27.05.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.11	Estrich/ Innenputz	18.04.2022	20	13.05.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.12	Heizung (Feininstallation)	18.04.2022	20	13.05.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.13	Fußbodenheizung	18.04.2022	20	13.05.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.14	Fliesen	16.05.2022	80	02.09.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.15	Fliesen Schwimmbecken	16.05.2022	80	02.09.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.16	Tischler	16.05.2022	65	12.08.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.17	Bodenbelagsarbeiten	16.05.2022	65	12.08.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.18	Sanitär (Feinstallation)	16.05.2022	70	19.08.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.19	Elektro (Feininstallation)	16.05.2022	65	12.08.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.20	Maler/ Lakierer	15.08.2022	20	09.09.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.21	Außenputz	12.09.2022	15	30.09.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.22	Silikonverlegung	03.10.2022	15	21.10.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.23	Innenausbau Umkleidekabinen	24.10.2022	15	11.11.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.24	Innenausbau Kassensystem	14.11.2022	15	02.12.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.25	Außenanlage	14.11.2022	50	20.01.2023	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.26	Sonstiges	14.11.2022	50	20.01.2023	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.27	Inbetriebnahme	23.01.2023	15	10.02.2023	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
8.	**Bauüberwachung (Kosten)**	**19.02.2021**	**515**	**10.02.2023**	**Projektcontrolling**		**0%**	**Nicht begonnen**
8.1	Durchführung Kostenüberwachung (Soll-Ist-Vergleich)	0	monatlich	-	Projektcontrolling		0%	
8.2	Durchführung von Bauauschusssitzungen	-	monatlich	-	Projektcontrolling		0%	
8.3	Protokollierung Bauausschussitzung	-	monatlich	-	Projektcontrolling		0%	
8.4	Überwachung des Zeitplanes	-	monatlich	-	Projektcontrolling		0%	
8.5	Erstellung Zwischenbericht für die Gremien	28.03.2022	25	29.04.2022	Projektcontrolling		0%	Nicht begonnen
8.6	Erstellung Abschlussbericht	19.11.2023	35	05.01.2024	Projektcontrolling		0%	Nicht begonnen

Statuslegende

	Abgeschlossen	Fortschritt = 100 %
	In Bearbeitung	Fortschritt > 0 < 100 %, Aktuelles Datum > Anfangsdatum
	Verzug	Fortschritt > 0 < 100 %, Aktuelles Datum > Enddatum
	Nicht begonnen	Fortschritt = 0 %, Aktuelles Datum < Anfangsdatum

Ablauf- und Terminplan

Projekttitel	Neubau Schwimmbad Badlantic (Übersicht)
Projektstart	02.01.2018
Projektende	05.01.2024
Projektstand	09.10.2018
Projekt-fortschritt (in %)	1%

HIER BITTE KEINE EINGABEN ÄNDERN!

	Teilaufgabe / Arbeitspaket	Termine/ Zeitaufwand			Personaleinsatzplan		Fortschritt	Status
		Beginn	Aufwand	Ende	Verantwortung	Mitarbeit	in %	
		Datum	in AT	Datum				
1.	**Entscheidung über Bauherrschaft**	**03.09.2018**	**150**	**29.03.2019**	**Stadt / SWA**		**0%**	**Nicht begonnen**
1.1	Klärung, wer Bauherr des Schwimmbades werden soll (Prüfung steuerlicher	03.09.2018	115	08.02.2019	Stadt / SWA	Herr Grützmacher	0%	Nicht begonnen
1.2	Fördermittel (Prüfung und Beantragung)	03.09.2018	115	08.02.2019	Stadt / SWA	Herr Grützmacher	0%	Nicht begonnen
1.3	Vorbereitung Beschluss über Bauherrschaft	11.02.2019	20	08.03.2019	Stadt / SWA	Herr Grützmacher	0%	Nicht begonnen
1.4	Entscheidung Bauherrschaft	11.03.2019	10	22.03.2019	Hauptauschuss		0%	Nicht begonnen
1.5	Entscheidung Bauherrschaft	25.03.2019	5	29.03.2019	Stadtverordnetenversammlung		0%	Nicht begonnen
2.	**Bauleitplanung**	**02.04.2018**	**539**	**24.04.2020**			**11%**	In Bearbeitung
2.1	Beschluss zur Aufstellung der Bauleitplanung durch die Stadt (Aufstellungsbeschluss)	09.05.2018	14	28.05.2018	BPA / UA / StV	Herr Sarach	100%	Abgeschlossen
2.2	Bekanntmachung des Beschlusses (Tageszeitung, Amtsblatt)	26.11.2018	10	07.12.2018	Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
2.3	Ausarbeitung eines Bebauungsplanentwurfs	02.04.2018	170	23.11.2018	Bauamt/ externes Planungsbüro	Herr Kania	52%	In Bearbeitung
2.4	Frühzeitigen Bürgerbeteiligung § 3 Abs.1 BauGB	26.11.2018	15	14.12.2018	Architekt/ Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
2.5	Einholen von Stellungnahmen von Behörden und vom Planungsträger	17.12.2018	50	22.02.2019	Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
2.6	Prüfung der Stellungnahmen	25.02.2019	140	06.09.2019	Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
2.7	Vorbereitung Auslegungsbeschluss	09.09.2019	20	04.10.2019	Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
2.8	Auslegungsbeschluss	07.10.2019	20	31.10.2019	BPA / UA		0%	Nicht begonnen
2.9	Öffentliche Bekanntmachung des Auslegungsbeschlusses in ortsüblicher Weise	03.11.2019	15	22.11.2019	Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
2.10	Öffentliche Auslegung Planungsunterlagen inklusive Erläuterungsbericht	25.11.2019	20	20.12.2019	Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
2.11	Prüfung der Anregungen	23.12.2019	20	17.01.2020	Hauptausschuss		0%	Nicht begonnen
2.12	Mitteilen des Ergebnisses/ Erneute öffentliche Auslegung	20.01.2020	20	14.02.2020	Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
2.13	Satzungsbeschluss über Bebauungsplan	17.02.2020	30	27.03.2020	BPA / UA / StV		0%	Nicht begonnen
2.14	Stand § 33 BauBG	30.03.2020	20	24.04.2020	Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
3.	**Städtebaulicher Wettbewerb/ Architektenwettbewerb**	**28.05.2018**	**299**	**19.07.2019**	**Architekt/ Bauamt**	**Herr Kania**	**0%**	**Nicht begonnen**
3.1	Beauftragung externes Büro mit Vergabe Architektenleistung	28.05.2018	150	21.12.2018	Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
3.2	Vorbereitung Auslobung durch externes Büro	24.12.2018	40	15.02.2019	Externes Büro/ Bauamt		0%	Nicht begonnen
3.3	Beschluss der Auslobung	18.02.2019	30	29.03.2019	HA/ BPA / UA / StV	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
3.4	Durchführung Architektenwettbewerb	01.04.2019	80	19.07.2019	Externes Büro/ Bauamt	Herr Kania	0%	Nicht begonnen
4.	**Projektcontrolling**	**29.03.2019**	**460**	**01.01.2021**	**Bauherr/ externes Büro**	**Bauherr**	**0%**	**Nicht begonnen**
4.1	Vorbereitung Vergabe Projektcontrolling	29.03.2019	30	09.05.2019	Bauherr/ externes Büro	Bauherr	0%	Nicht begonnen
4.2	Ausschreibung	12.05.2019	40	05.07.2019	Bauherr/ externes Büro	Bauherr	0%	Nicht begonnen
4.3	Auswertung und Auswahl	08.07.2019	40	30.08.2019	Bauherr/ externes Büro	Bauherr	0%	Nicht begonnen
4.4	Vergabe	02.09.2019	20	27.09.2019	Bauherr/ externes Büro	Bauherr	0%	Nicht begonnen
4.5	Beauftragung Projektcontroller	30.09.2019	10	11.10.2019	Bauherr/ externes Büro	Bauherr	0%	Nicht begonnen
4.6	Installation Bauauschuss	14.10.2019	10	25.10.2019	Projektcontrolling	Bauherr	0%	Nicht begonnen
4.7	Überwachung Kostenplanung Architekten	28.10.2019	310	01.01.2021	Projektcontrolling	Bauherr	0%	Nicht begonnen
4.8	Überwachung Ausführungsplanung	28.10.2019	310	01.01.2021	Projektcontrolling	Bauherr	0%	Nicht begonnen

5.	**Bauplanung**	**14.10.2019**	**354**	**19.02.2021**	**Architekt/ Bauamt**	Bauherr	**0%**	**Nicht begonnen**
5.1	Vergabe Architekten	14.10.2019	45	13.12.2019	fachspezifischer Ausschuss	Bauherr	0%	Nicht begonnen
5.2	Entwurfsplanung	16.12.2019	60	06.03.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
5.3	Ausführungsplanung	09.03.2020	150	02.10.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
5.4	- Aufstellung eines detaillierten Zeit- und Maßnahmenplans	09.03.2020	150	02.10.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
5.5	- Bauzeichungen 1:50	09.03.2020	150	02.10.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
5.6	- Optimierung Baubeschreibung	09.03.2020	150	02.10.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
5.7	Detailzeichnungen 1:1	09.03.2020	150	02.10.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
5.8	Vergabeplanung	05.10.2020	150	27.11.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
5.9	Ausschreibung	30.11.2020	40	22.01.2021	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
5.10	Vergabe	25.01.2021	40	19.02.2021	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
6.	**Genehmigungsplanung**	**09.03.2020**	**125**	**28.08.2020**	**Architekt**	Bauherr	**0%**	**Nicht begonnen**
6.1	Vorbereitung Bauantrag	09.03.2020	45	08.05.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
6.2	Einreichung Bauantrag	11.05.2020	20	05.06.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
6.3	Genehmigung Bauantrag	08.06.2020	60	28.08.2020	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.	**Bauausführung (Überwachung Arbeiten)**	**19.02.2021**	**515**	**10.02.2023**	**Architekt**	**Bauherr**	**0%**	**Nicht begonnen**
7.1	Baubeginn	19.02.2021	40	15.04.2021	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.2	Erdarbeiten	18.04.2021	50	25.06.2021	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.3	Rohbauarbeiten	28.06.2021	140	07.01.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.4	Holzbauarbeiten	10.01.2022	30	18.02.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.5	Klempner	21.02.2022	25	25.03.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.6	Dachdeckungsarbeiten	21.02.2022	25	25.03.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.7	Fenster	28.03.2022	15	15.04.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.8	Sanitär (Grobinstallation) / Lüftung	18.04.2022	40	10.06.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.9	Elektro (Grobinstallation)	18.04.2022	40	10.06.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.10	Heizung (Grobinstallation)	18.04.2022	30	27.05.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.11	Estrich/ Innenputz	18.04.2022	20	13.05.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.12	Heizung (Feininstallation)	18.04.2022	20	13.05.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.13	Fußbodenheizung	18.04.2022	20	13.05.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.14	Fliesen	16.05.2022	80	02.09.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.15	Fliesen Schwimmbecken	16.05.2022	80	02.09.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.16	Tischler	16.05.2022	65	12.08.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.17	Bodenbelagsarbeiten	16.05.2022	65	12.08.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.18	Sanitär (Feinstallation)	16.05.2022	70	19.08.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.19	Elektro (Feininstallation)	16.05.2022	65	12.08.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.20	Maler/ Lakierer	15.08.2022	20	09.09.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.21	Außenputz	12.09.2022	15	30.09.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.22	Silikonverlegung	03.10.2022	15	21.10.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.23	Innenausbau Umkleidekabinen	24.10.2022	15	11.11.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.24	Innenausbau Kassensystem	14.11.2022	15	02.12.2022	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.25	Außenanlage	14.11.2022	50	20.01.2023	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.26	Sonstiges	14.11.2022	50	20.01.2023	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
7.27	Inbetriebnahme	23.01.2023	15	10.02.2023	Architekt	Bauherr	0%	Nicht begonnen
8.	**Bauüberwachung (Kosten)**	**19.02.2021**	**515**	**10.02.2023**	**Projektcontrolling**		**0%**	**Nicht begonnen**
8.1	Durchführung Kostenüberwachung (Soll-Ist-Vergleich)	0	monatlich	-	Projektcontrolling		0%	
8.2	Durchführung von Bauauschusssitzungen	-	monatlich	-	Projektcontrolling		0%	
8.3	Protokollierung Bauausschussitzung	-	monatlich	-	Projektcontrolling		0%	
8.4	Überwachung des Zeitplanes	-	monatlich	-	Projektcontrolling		0%	
8.5	Erstellung Zwischenbericht für die Gremien	28.03.2022	25	29.04.2022	Projektcontrolling		0%	Nicht begonnen
8.6	Erstellung Abschlussbericht	19.11.2023	35	05.01.2024	Projektcontrolling		0%	Nicht begonnen

Statuslegende

	Abgeschlossen	Fortschritt = 100 %
	In Bearbeitung	Fortschritt > 0 < 100 %, Aktuelles Datum > Anfangsdatum
	Verzug	Fortschritt > 0 < 100 %, Aktuelles Datum > Enddatum
	Nicht begonnen	Fortschritt = 0 %, Aktuelles Datum < Anfangsdatum